

{项目名称}{机房名称}现场勘测评估报告

(绿色字体的部分在报告实际生成时可取消)

第 1 章 勘测活动基本信息

项目名称：	京东 3 期	勘测日期：	2026-05-22
勘测房间：	A01 机房	勘测人员：	

第 2 章 机房基础环境快照 //照片说明描述限制在 15 字以内，结合 {项目}和{检查内容} 做简单描述，不含具体数据

{照片说明描述}	{照片说明描述}
{照片说明描述}	{照片说明描述}
{照片说明描述}	{照片说明描述}

{照片说明描述}	{照片说明描述}

第 3 章 全局满足度概览

{项目名称}共计完成{来自总计检查项数}项评估：{不满足项数量}项不满足（问题）；
{满足项数量}项满足；{不涉及项数量}项不涉及；{未勘测项数量}项未勘测。

场景	检查维度	检查项数	满足	不满足	不涉及	未勘测	无法识别
硬装入场	搬运通路	10	0	0	0	7	3
硬装入场	机电测试	2	0	0	0	2	0
硬装入场	交付功能区	4	0	0	0	4	0
硬装入场	机房环境	8	0	0	0	6	2
硬装入场	液冷机柜	12	0	0	0	11	1

	就位						
硬装入场	液冷系统	8	0	0	0	8	0
硬装入场	布线评估	9	0	0	0	9	0
硬装入场	电气系统	6	0	0	0	6	0
通液前	液冷系统	7	0	0	0	7	0
通液前	弱电监控	2	0	0	0	2	0
加电前	液冷系统	4	0	0	0	4	0
加电前	电气系统	6	0	0	0	6	0
总计		78	0	0	0	72	6

待关注的高严重性问题（X项）：

- 高严重性问题的描述 1（控制 15 字以内）
- 高严重性问题的描述 2（控制 15 字以内）
-

第 4 章 分场景满足度详细评估

4.1 {细分场景 1}（X项：X项 X项 X项○X项□X项 ）

✔：满足；✖：不满足；○：不涉及；？未勘测；□：无法识别

序号	勘测要素	勘测项目	检查内容	检测结果	评估结果	备注
1	搬运通路	园区出入数据机楼运输通路	园区入口到卸货场地之间的运输道路满足货车行驶、停靠要求		□	
2	机电测试	机电负载测试和倒换验证	机房机电基础设施已完成集成测试（负载（风冷+液冷）测试和倒换验证）无机电运行风险		□	
3	机电测	机房热	机房已验证无热点		□	

	试	点风险	(过热) 风险			
4	搬运通路	设备搬运通路高度要求	机房外运输动线上要求搬运沿途最低点高度大于 2.5m		☐	
5	搬运通路	设备搬运通路宽度要求	搬运沿途走道宽度大于 1.5m; 沿途所经过防火门宽度要求大于 1.2m		☐	
6	交付功能区	交付功能区	机房楼内有专门的液冷柜残液冲洗区		☐	
7	交付功能区	交付功能区	机房楼内有不小于 30m ² 的临时仓储区		☐	
8	搬运通路	货梯门高度和宽度要求	货梯门洞尺寸(宽度 x 高度) 不小于 1200mm x 2500mm	满足		
9	搬运通路	货梯轿厢的规格要求	货梯的载重量不低于 3 吨		☐	
10	搬运通路	货梯轿厢的规格要求	电梯轿厢内部尺寸(高度 x 宽度 x 深度) 不小于 2500mm×1080mm×1560mm	满足		
11	搬运通路	机房防火门宽度及高度要求	机房防火门宽度不小于 1.2m; 高度要求从地面到门套内最低点位置不小于 2.3m		☐	

12	机房环境	机房承重	主机房活荷载不低于 1150kg/m ²	800		
13	搬运通路	机房斜坡坡度	机房内运输斜坡角度 不大于 10°		☐	
14	搬运通路	机房斜坡宽度	机房内运输斜坡宽度 要求不小于 1.5m	1.4		
15	搬运通路	升降平台规格	机房内固定升降平台，平台载重量不低于 1.8T (液冷带栈板+地牛+4 人重量)，平台尺寸（长 x 宽）要求不低于 1500mm x 1200mm		☐	
16	机房环境	机房温湿度要求	冷通道或机柜进风区域温度：18~27°C, 相对湿度 45%~60%。设备或机柜表面无凝露		☐	
17	机房环境	机房环境温度	机房环境温度在密闭冷通道场景下不高于 40°C，在密闭热通道下不高于 27°C，在不密闭场景下不高于 40°C		☐	
18	机房环境	机房空气洁净度要求	符合数据中心清洁标准 ISO14664-1 Class8，即每升空气中大于 0.5μm 的悬浮粒子数量不大于 3,520 个		☐	

19	机房环境	机房环境的腐蚀性气体指标	腐蚀产物厚度最大增长速率：铜测试片 $\leq 300 \text{ Å/月}$ & 银测试片： 200 Å/月 ；满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1		☐	
20	机房环境	防静电地板及支架承重	防静电地板载荷等级不低于 B 级		☐	
21	机房环境	机房防静电地板高度	防静电地板的架空高度不低于 600mm	500		
22	液冷机柜就位	液冷机柜底座顶面平整度	液冷机柜的底座平面平整度小于 $\pm 2\text{mm} @ 2\text{m}$		☐	
23	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	Manifold 的接管开孔规格（长 x 宽）不小于 140 x 70 mm	满足		
24	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	Manifold 开孔位置无抱箍或底座支撑的可用区域尺寸（长 x 宽）不小于 110 x 70 mm		☐	
25	液冷机柜就位	液冷机柜底座	接地线开孔规格（长 x 宽）不低于 65 x 70		☐	

		钢板开孔	mm			
26	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	底座螺栓固定孔（圆孔）直径不低于 18 mm		☐	
27	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	废液排液管开孔规格（长 x 宽）不低于 100 x 100 mm		☐	
28	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	液冷机柜(含总线柜)的前门两螺栓固定孔位中心间距满足 $373\pm 2\text{mm}$		☐	
29	液冷机柜就位	液冷机柜底座钢板开孔	液冷机柜（含总线柜）的机柜深度方向上的两螺栓固定孔位中心间距满足 $1002\pm 2\text{mm}$		☐	
30	液冷机柜就位	固定螺栓	液冷机柜的固定螺栓长度不大于默认发货的 110mm		☐	
31	液冷机柜就位	设备硬装就位	一系列液冷机柜和总线柜的前后两排的固定螺栓孔的首柜和尾柜的间距偏差小于 3mm		☐	
32	液冷机柜就位	机柜硬装就位高度	平板门安装场景：密闭通道侧板（和液冷机柜搭接收边的密封		☐	

			板)底边距离防静电地板的高度不小于2280mm			
33	液冷机柜就位	机柜硬装就位高度	机房内液冷机柜运输通道上的最低点到地板高度不小于2280mm		☐	
34	机房环境	液冷机柜布局要求	液冷机柜前通道尺寸不低于1.5m; 机柜后通道要求尺寸不低于1.2m		☐	
35	液冷系统	液冷机柜排液管长度	废液接水盘或废液排液管支管到液冷机柜排液管开孔位置的曼哈顿距离小于1.5m		☐	
36	液冷系统	材料兼容性验证	CDU、二次侧管道、阀门、橡胶软管、垫片等全部通过与工质液的兼容性测试		☐	
37	液冷系统	CDU滤网精度	CDU一次侧滤网精度不低于40目		☐	
38	液冷系统	CDU滤网精度	CDU二次侧滤网精度不低于270目, 即最大通过过滤器的颗粒物粒径大于53μm		☐	
39	液冷系统	软管长度	二次侧橡胶软管伸出底座钢板的长度要求: 热水管不小于不小于500mm, 冷水管不小于350mm		☐	

40	液冷系统	二次管路独立性	液冷机柜使用独立二次侧管路，不与其他机柜共用		☐	
41	液冷系统	二次侧管路	二次管路最高点设计有排气阀		☐	
42	液冷系统	二次侧管路要求	二次管路最低点设计有排水阀		☐	
43	布线评估	布线容量验证	可用的光纤桥架（单层或多层）槽盒截面积之和不低于120000mm ²		☐	
44	布线评估	光纤下纤评估	总线柜和计算柜的柜顶桥架有预留下纤口		☐	
45	布线评估	光纤下纤评估	总线柜的预留单个下线口规格不小于200*100mm,数量不少于2个		☐	
46	布线评估	光纤下纤评估	总线柜的预留单个下线口规格不小于200*50mm,数量不少于1个		☐	
47	布线评估	机房环境	双层 600MM 走线架，底层走线架顶部距离顶层走线架底部的距离大于 20CM		☐	
48	布线评估	机房环境	双层 800MM 走线架，底层走线架顶部距离顶层走线架底部的距		☐	

			离大于 30CM			
49	布线评估	机房环境	非密闭冷通道侧，机柜侧面至顶部灯带水平净距 $\geq 600\text{mm}$ ，满足人字爬梯布线作业空间。		☐	
50	布线评估	光纤下纤评估	总线机柜顶部的网格桥架"田字型"开孔在 600mm 宽度方向上两端部署		☐	
51	布线评估	光纤下纤评估	液冷机柜顶部的网格桥架"日字型"开孔在 600mm 宽度方向上居中部署		☐	
52	电气系统	液冷机柜电源线长度	小母线插接箱母头到液冷机柜电源线出线孔的曼哈顿距离不大于 1.5m		☐	
53	电气系统	液冷机柜上端配电规格	炮筒电源线连接的母头上端控制空开配置不小于 32A/3P(或 32A,380V)		☐	
54	电气系统	液冷机柜对外接地	液冷机柜安装区域就近有机房接地点供机柜就近接地		☐	
55	电气系统	机柜电源线绑扎	液冷机柜炮筒电源线母头（4 根/路）在 600mm 宽度方向上两根一组靠边固定		☐	

56	电气系统	机柜电源线绑扎	总线机柜炮筒电源线母头（2根/路）在600mm宽度方向上居中固定		☐	
57	电气系统	机柜电源线绑扎	最底层炮筒电源线母头端盖距离机柜柜顶的高度要求大于25cm		☐	
58	交付功能区	交付功能区	机房外是否有静置区（）		☐	
59	交付功能区	交付功能区	机房外静置区楼板承重（kg/m ² ）		☐	
60	液冷系统	二次管路冲洗水质	二次管道冲洗水质现场快检满足要求（滤网和支管管口内侧无尘布擦拭无油污，无可见颗粒物；浊度不大于10NTU，pH值6.5~8，电导率不大于10μS/cm		☐	
61	液冷系统	二次管路冲洗水质	冲洗验收前后冲洗水电导率差值不大于2μS/cm		☐	
62	液冷系统	二次管道冲洗水质	要求冲洗合格的水质和工质灌注时间的间隔小于5天		☐	
63	液冷系统	二次管道运行工质指标	设备计划进场时间与已有最新工质送检合格报告的检测时间间隔周期要求小于30天		☐	

64	弱电监控	CDU 网管监控	CDU 设备接入动环监控系统能够提供实时监控告警		☐	
65	液冷系统	液冷机柜接管	液冷机柜接管前工质液满足通液要求，且短接软管拆开排液后废液无肉眼异物，软管法兰端面清洁无异物		☐	
66	液冷系统	液冷机柜保压	液冷机柜带连接软管保压通过。判断标准：保压 1 小时，压降值小于 10kPa；建议判断以保压 24 小时结果为准，压降值小于 80kPa		☐	
67	液冷系统	液冷机柜排气阀	液冷机柜保压通过后，注液前打开液冷机柜排气阀；注液运行 1 星期后关闭排气阀		☐	
68	弱电监控	二次管道泄露检测	二次侧管道沿途有漏液监控，并接入机房网管		☐	
69	液冷系统	CDU 一次侧水温	一次侧供水温度 5°C~35°C，且供水温度防凝露要求：≥露点+3°C（露点温度查		☐	

			表获取)			
70	液冷系统	CDU 二次侧水温	机柜供水温度范围： 5°C~40°C且 ≥机房露点+3°C		☐	
71	液冷系统	Manifold 入口压力	二次环网上任意一台液冷机柜的 Manifold 供水入水压力 ≤350kPa		☐	
72	液冷系统	液冷机柜供回压差	液冷环路上任意一台液冷机柜的供回压差（不含连接软管，测试点在 Manifold 底部测压口）满足：供水温度 40°C，流量 60LPM，供回水压差 ≥80kpa；供水温度 ≤35°C，流量 45LPM，供回水压差 ≥48kpa		☐	
73	电气系统	加电前检查	机房洁净度满足 ISO14644-1 class8 的要求		☐	
74	电气系统	加电前检查	机房冷通道温湿度满足国标 GB50174 相关要求：温度 18~27°C，相对湿度 45~60%		☐	
75	电气系统	加电前检查	机柜上电前，柜外母线配电箱或配电柜空		☐	

			开置于"OFF"位			
76	电气系 统	加电前 检查	液冷机柜（或含液冷 门）和机房接地网正 常接地		☐	
77	电气系 统	加电前 检查	机柜内/机柜顶无残留 的螺丝和金属异物		☐	
78	电气系 统	加电前 检查	万用表测量：机柜直 流 Busbar 正极，既不 和负极短路，也不和 Busbar 外壳罩子导通		☐	

4.2 {细分场景 n} (X 项 : X 项 X 项 X 项○ X 项☐ X 项)

序号	勘测要素	勘测项目	检查内容	检测结果	评估结果	备注
	{勘测要素 1}	{项目 1}			满足 不满足 不涉及 未勘测 无法识别	
	{勘测要素 n}	{项目 n}			满足 不满足 不涉及 未勘测 无法识别	

第 5 章 风险智能推荐

说明，参考集群常见风险列表，{项目名称}可能存在如下高/中风险 **XX 项**。（低风险的部分未显示）。

序号	风险类型描述	风险细项描述	风险影响	建议措施	备注
1	冷却系统兼容性风险	1. 湿材质部件更换风险	湿材质的重新选型导致	完成湿材质兼容性测试	

		(比如 CDU、橡胶软管、管道及管件)	设备通水通电延期	并确保通过后者尽可能多的采用产品推荐的免检材质，确保项目使用的所有湿材质均符合产品的可部署型要求	
2	冷却系统兼容性风险	1. 管路脏堵导致的 CDU 换热能力下降风险	可能导致 CDU 换热能力下降，影响系统性能	确保 CDU 一次侧采用闭式系统，滤网目数不小于 40 目；如果一次侧管路采用碳钢材料，建议进行酸洗钝化处理保障一次侧水质质量	
3	算网存设备宕机风险	1. 二次管路发生泄露导致流量不足的风险	可能导致系统流量不足，影响冷板散热性能	确保二次管网安装漏水检测绳，漏水检测接入动环监控系统；二次管道区域可考	

				虑使用玻璃地板，方便日常运维人员查看	
4	算网存设备宕机风险	1. 冷却系统失效后，算网存侧无感知未动作的风险	可能导致设备过热，影响系统性能	确保 CDU 接入动环监控系统，实现故障及时感知和处理	
5	算网存设备宕机风险	1. 掉电切换导致的流量不足风险	可能导致系统流量不足，影响系统性能	确保市电有柴油机备份，CDU 配电采用 UPS 作为主路电源	
6	工程辅料配置风险	1. 液冷机柜默认发货电源线长度不足风险	可能导致接地不良，影响电气安全	如果使用列头柜供电，电源线的母头尽可能位于液冷机柜柜顶上方；如采用小母线供电，优先建议采用 4 出的插接箱	
7	工程辅料配置风险	1. 设备默认自带的接地线长度不足	现场需要临时按需采购	勘测时如果接地铜排在柜顶，优先	

		风险	接地线	在产品配置时配置足长的接地线；次选建议就是和客户确认，利用默认发货的接地线和风冷机柜的柜体（可靠接地点）相连	
8	机柜就位安装风险	1. 计算柜和总线柜 4 个定位螺栓无法全部安装固定风险	用于固定设备的 4 根定位螺栓不能全部安装	现场补测四个螺栓定位孔相对间距，要求机柜方向上两两螺栓孔位间距大于 1002mm，宽度方向上两两螺栓孔位大于 373mm 现场可整改条件下采用等径的长腰孔来解决圆孔容差保证定位螺栓均能安装。一	

				般建议如前 门两定位螺 栓可采用宽 度方向的长 腰孔，后门 两定位螺栓 可采用深度 方向长腰孔	
--	--	--	--	--	--

第 6 章 遗留任务待办

6.1 问题整改待办（源于“分场景满足度详细评估中的不满足项”）

序号	待办事项	整改建议	责任方	计划完成日期	备注
1	[自动生成失败] 货梯 门洞尺寸（宽度 x 高 度）不小于 1200mm x 2500mm	请人工补充整 改建议			
2	[自动生成失败] 电梯 轿厢内部尺寸（高度 x 宽度 x 深度）不小于 2500mm×1080mm×156 0mm	请人工补充整 改建议			
3	[自动生成失败] 主机 房活荷载不低于 1150kg/m ²	请人工补充整 改建议			
4	[自动生成失败] 机房 内运输斜坡宽度要求 不小于 1.5m	请人工补充整 改建议			
5	[自动生成失败] 防静 电地板的架空高度不	请人工补充整 改建议			

	低于 600mm				
6	[自动生成失败] Manifold 的接管开孔 规格（长 x 宽）不小 于 140 x 70 mm	请人工补充整 改建议			

6.2 遗留未勘测待办（源于“分场景满足度详细评估中的未勘测项”）

序号	待勘测内容	责任方	计划完成日期	备注
1	园区出入数据机楼运输通路 - 园区入口到卸货场地之间的运输道路满足货车行驶、停靠要求			
2	机电负载测试和倒换验证 - 机房 机电基础设施已完成集成测试 （负载（风冷+液冷）测试和倒换验证）无机电运行风险			
3	机房热点风险 - 机房已验证无热点（过热）风险			
4	设备搬运通路高度要求 - 机房外运输动线上要求搬运沿途最低点高度大于 2.5m			
5	设备搬运通路宽度要求 - 搬运沿途走道宽度大于 1.5m；沿途所经过防火门宽度要求大于 1.2m			
6	交付功能区 - 机房楼内有专门的液冷柜残液冲洗区			
7	交付功能区 - 机房楼内有不小于 30m ² 的临时仓储区			
8	货梯轿厢的规格要求 - 货梯的载重量不低于 3 吨			

9	机房防火门宽度及高度要求 - 机房防火门宽度不小于 1.2m；高度要求从地面到门套内最低点位置不小于 2.3m			
10	机房斜坡坡度 - 机房内运输斜坡角度不大于 10°			
11	升降平台规格 - 机房内固定升降平台，平台载重量不低于 1.8T (液冷带栈板+地牛+4 人重量)，平台尺寸（长 x 宽）要求不低于 1500mm x 1200mm			
12	机房温湿度要求 - 冷通道或机柜进风区域温度：18~27°C, 相对湿度 45%~60%。设备或机柜表面无凝露			
13	机房环境温度 - 机房环境温度在密闭冷通道场景下不高于 40°C，在密闭热通道下不高于 27°C，在不密闭场景下不高于 40°C			
14	机房空气洁净度要求 - 符合数据中心清洁标准 ISO14664-1 Class8，即每升空气中大于 0.5μm 的悬浮粒子数量不大于 3,520 个			
15	机房环境的腐蚀性气体指标 - 腐蚀产物厚度最大增长速率：铜测试片 ≤300 Å/月 & 银测试片：200 Å/月；满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1			

16	防静电地板及支架承重 - 防静电地板载荷等级不低于 B 级			
17	液冷机柜底座顶面平整度 - 液冷机柜的底座平面平整度小于 $\pm 2\text{mm}$ @ 2m			
18	液冷机柜底座钢板开孔 - Manifold 开孔位置无抱箍或底座支撑的可用区域尺寸（长 x 宽）不小于 110 x 70 mm			
19	液冷机柜底座钢板开孔 - 接地线开孔规格（长 x 宽）不低于 65 x 70 mm			
20	液冷机柜底座钢板开孔 - 底座螺栓固定孔（圆孔）直径不低于 18 mm			
21	液冷机柜底座钢板开孔 - 废液排液管开孔规格（长 x 宽）不低于 100 x 100 mm			
22	液冷机柜底座钢板开孔 - 液冷机柜(含总线柜)的前门两螺栓固定孔位中心距间距满足 $373\pm 2\text{mm}$			
23	液冷机柜底座钢板开孔 - 液冷机柜（含总线柜）的机柜深度方向上的两螺栓固定孔位中心距间距满足 $1002\pm 2\text{mm}$			
24	固定螺栓 - 液冷机柜的固定螺栓长度不大于默认发货的 110mm			
25	设备硬装就位 - 一排液冷机柜和总线柜的前后两排的固定螺栓孔			

	的首柜和尾柜的间距偏差小于 3mm			
26	机柜硬装就位高度 - 平板门安装 场景：密闭通道侧板（和液冷机柜搭接收边的密封板）底边距离防静电地板的高度不小于 2280mm			
27	机柜硬装就位高度 - 机房内液冷 机柜运输通道上的最低点到地板 高度不小于 2280mm			
28	液冷机柜布局要求 - 液冷机柜前 通道尺寸不低于 1.5m；机柜后通 道要求尺寸不低于 1.2m			
29	液冷机柜排液管长度 - 废液接水 盘或废液排液管支管到液冷机柜 排液管开孔位置的曼哈顿距离小 于 1.5m			
30	材料兼容性验证 - CDU、二次侧 管道、阀门、橡胶软管、垫片等 全部通过与工质液的兼容性测试			
31	CDU 滤网精度 - CDU 一次侧滤网 精度不低于 40 目			
32	CDU 滤网精度 - CDU 二次侧滤网 精度不低于 270 目，即最大通过 过滤器的颗粒物粒径大于 53μm			
33	软管长度 - 二次侧橡胶软管伸出 底座钢板的长度要求：热水管不 小于不小于 500mm，冷水管不小 于 350mm			
34	二次管路独立性 - 液冷机柜使用			

	独立二次侧管路，不与其他机柜共用			
35	二次侧管路 - 二次管路最高点设计有排气阀			
36	二次侧管路要求 - 二次管路最低点设计有排水阀			
37	布线容量验证 - 可用的光纤桥架（单层或多层）槽盒截面积之和不低于 120000mm ²			
38	光纤下纤评估 - 总线柜和计算柜的柜顶桥架有预留下纤口			
39	光纤下纤评估 - 总线柜的预留单个下线口规格不小于 200*100mm, 数量不少于 2 个			
40	光纤下纤评估 - 总线柜的预留单个下线口规格不小于 200*50mm, 数量不少于 1 个			
41	机房环境 - 双层 600MM 走线架，底层走线架顶部距离顶层走线架底部的距离大于 20CM			
42	机房环境 - 双层 800MM 走线架，底层走线架顶部距离顶层走线架底部的距离大于 30CM			
43	机房环境 - 非密闭冷通道侧，机柜侧面至顶部灯带水平净距 ≥600mm，满足人字爬梯布线作业空间。			
44	光纤下纤评估 - 总线机柜顶部的网格桥架"田字型"开孔在 600mm			

	宽度方向上两端部署			
45	光纤下纤评估 - 液冷机柜顶部的 网格桥架"日字型"开孔在 600mm 宽度方向上居中部署			
46	液冷机柜电源线长度 - 小母线插 接箱母头到液冷机柜电源线出线 孔的曼哈顿距离不大于 1.5m			
47	液冷机柜上端配电规格 - 炮筒电 源线连接的母头上端控制空开配 置不小于 32A/3P(或 32A,380V)			
48	液冷机柜对外接地 - 液冷机柜安 装区域就近有机房接地点供机柜 就近接地			
49	机柜电源线绑扎 - 液冷机柜炮筒 电源线母头（4 根/路）在 600mm 宽度方向上两根一组靠边固定			
50	机柜电源线绑扎 - 总线机柜炮筒 电源线母头（2 根/路）在 600mm 宽度方向上居中固定			
51	机柜电源线绑扎 - 最底层炮筒电 源线母头端盖距离机柜柜顶的高 度要求大于 25cm			
52	二次管路冲洗水质 - 二次管道冲 洗水质现场快检满足要求（滤网 和支管管口内侧无尘布擦拭无油 污，无可见颗粒物；浊度不大于 10NTU，pH 值 6.5~8，电导率不 大于 10 μ S/cm			
53	二次管路冲洗水质 - 冲洗验收前			

	后冲洗水电导率差值不大于 2μS/cm			
54	二次管道冲洗水质 - 要求冲洗合格的水质和工质灌注时间的间隔小于 5 天			
55	二次管道运行工质指标 - 设备计划进场时间与已有最新工质送检合格报告的检测时间间隔周期要求小于 30 天			
56	CDU 网管监控 - CDU 设备接入动环监控系统能够提供实时监控告警			
57	液冷机柜接管 - 液冷机柜接管前工质液满足通液要求，且短接软管拆开排液后废液无肉眼异物，软管法兰端面清洁无异物			
58	液冷机柜保压 - 液冷机柜带连接软管保压通过。判断标准：保压 1 小时，压降值小于 10kPa；建议判断以保压 24 小时结果为准，压降值小于 80kPa			
59	液冷机柜排气阀 - 液冷机柜保压通过后，注液前打开液冷机柜排气阀；注液运行 1 星期后关闭排气阀			
60	二次管道泄露检测 - 二次侧管道沿途有漏液监控，并接入机房网管			
61	CDU 一次侧水温 - 一次侧供水温			

	度 5°C~35°C，且供水温度防凝露要求：≥露点+3°C（露点温度查表获取）			
62	CDU 二次侧水温 - 机柜供水温度范围：5°C~40°C且 ≥机房露点+3°C			
63	Manifold 入口压力 - 二次环网上任意一台液冷机柜的 Manifold 供水入水压力≤350kPa			
64	液冷机柜供回压差 - 液冷环路上任意一台液冷机柜的供回压差（不含连接软管，测试点在 Manifold 底部测压口）满足：供水温度 40°C，流量 60LPM，供回水压差≥80kpa；供水温度 ≤35°C，流量 45LPM，供回水压差≥48kpa			
65	加电前检查 - 机房洁净度满足 ISO14644-1 class8 的要求			
66	加电前检查 - 机房冷通道温湿度满足国标 GB50174 相关要求：温度 18~27°C，相对湿度 45~60%			
67	加电前检查 - 机柜上电前，柜外母线配电箱或配电柜空开置于"OFF"位			
68	加电前检查 - 液冷机柜（或含液冷门）和机房接地网正常接地			
69	加电前检查 - 机柜内/机柜顶无残留的螺丝和金属异物			

70	加电前检查 - 万用表测量：机柜直流 Busbar 正极，既不和负极短路，也不和 Busbar 外壳罩子导通			
71	交付功能区 - 机房外是否有静置区（）			
72	交付功能区 - 机房外静置区楼板承重（kg/m2）			

6.3 遗留未评估待办（源于“分场景满足度详细评估中的无法识别项”）

序号	待评估内容	责任方	计划完成日期	备注
1	货梯门高度和宽度要求 - 货梯门洞尺寸（宽度 x 高度）不小于 1200mm x 2500mm			
2	货梯轿厢的规格要求 - 电梯轿厢内部尺寸（高度 x 宽度 x 深度）不小于 2500mm×1080mm×1560mm			
3	机房承重 - 主机房活荷载不低于 1150kg/m2			
4	机房斜坡宽度 - 机房内运输斜坡宽度要求不小于 1.5m			
5	机房防静电地板高度 - 防静电地板的架空高度不低于 600mm			
6	液冷机柜底座钢板开孔 - Manifold 的接管开孔规格（长 x 宽）不小于 140 x 70 mm			

附录：现场问题照片汇总 //描述控制在 15 字以内，结合 {项目}和{检查内容}做简单描述

{不满足内容描述}	{不满足内容描述}
{不满足内容描述}	{不满足内容描述}

备注：本次工勘报告基于现场反馈的信息编制。如果有任何疑问或者需要进一步核实的情况，请解释与我们联系。具体的勘测数据和 AI 智能评估结果汇总数据，可点击对应附件进一步查询。